

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção e reforma dos edifícios institucionais da Câmara Municipal de Limeira

LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zaccaria, 70 - Jardim Nova Itália - Limeira/SP

DATA: 20/06/2024

FASE 1																													
Item	Descrição	Valor Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		%	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	614.312,29	40,00%	245.724,92	40,00%	245.724,92	20,00%	122.862,46																			100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	1.693.353,93					70,00%	1.185.347,75	30,00%	508.006,18																	100,00%	
3	ESTRUTURA	100,00%	7.387.079,93			5,00%	369.354,00			20,00%	1.477.415,99	30,00%	2.216.123,98	30,00%	2.216.123,98	15,00%	1.108.061,99											100,00%	
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	985.137,89											20,00%	197.027,58	40,00%	394.055,16	40,00%	394.055,16									100,00%	
5	COBERTURAS	100,00%	616.550,89													20,00%	123.310,18	40,00%	246.620,35	40,00%	246.620,35							100,00%	
6	ESQUADRIAS E CAIXILHOS	100,00%	1.683.837,14																									100,00%	
7	REVESTIMENTOS	100,00%	518.157,95													20,00%	103.631,59	40,00%	207.263,18	40,00%	207.263,18							100,00%	
8	FORROS	100,00%	796.532,14																									100,00%	
9	PISOS	100,00%	1.650.614,66													20,00%	330.122,93	40,00%	660.245,86	40,00%	660.245,86							100,00%	
10	PINTURAS	100,00%	477.177,84																									100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	538.470,29	10,00%	53.847,03	10,00%	53.847,03			10,00%	53.847,03	10,00%	53.847,03	30,00%	161.541,09	30,00%	161.541,09						20,00%	95.435,57	30,00%	143.153,35	50,00%	238.588,92	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	4.232.261,44	10,00%	423.226,14	10,00%	423.226,14			10,00%	423.226,14	10,00%	423.226,14															100,00%	
13	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	2.104.509,11																									100,00%	
14	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	246.503,31	10,00%	24.650,33	10,00%	24.650,33					20,00%	49.300,66	20,00%	49.300,66	35,00%	86.276,16											100,00%	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	697.985,37																									100,00%	
TOTAL GLOBAL			24.242.484,17	3,08%	747.448,42	4,61%	1.116.802,42	5,40%	1.308.210,21	8,19%	1.985.422,17	11,31%	2.742.497,81	12,13%	2.939.525,39	9,52%	2.306.999,09	10,01%	2.427.394,89	13,47%	3.265.469,27	12,03%	2.915.436,28	6,04%	1.464.145,30	4,22%	1.023.132,91	100,00%	
TOTAL MENSAL ACUMULADO			24.242.484,17	3,08%	747.448,42	7,69%	1.864.250,84	13,09%	3.172.461,05	21,28%	5.157.883,21	32,59%	7.900.381,02	44,71%	10.839.906,42	54,23%	13.146.905,51	64,24%	15.574.300,40	77,71%	18.839.769,67	89,74%	21.755.205,96	95,78%	23.219.351,26	100,00%	24.242.484,17	100,00%	

FASE 2																				
Item	Descrição	Valor Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	181.558,40	40,00%	72.623,36	40,00%	72.623,36	20,00%	36.311,68											100,00%
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	20.717,93	40,00%	8.287,17	60,00%	12.430,76													100,00%
3	ESTRUTURA	100,00%	194.803,42			20,00%	38.960,68	80,00%	155.842,74											100,00%
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	129.469,64							30,00%	38.840,89	70,00%	90.628,75							100,00%
5	COBERTURAS	100,00%	301.722,28											40,00%	120.688,91	40,00%	120.688,91	20,00%	60.344,46	100,00%
6	ESQUADRIAS E CAIXILHOS	100,00%	124.992,50													50,00%	62.496,25	50,00%	62.496,25	100,00%
7	REVESTIMENTOS	100,00%	42.739,96									60,00%	25.643,98	40,00%	17.095,98					100,00%
8	PISOS	100,00%	690.204,11									20,00%	138.040,82	40,00%	276.081,64	40,00%	276.081,64		0,00	100,00%
9	PINTURAS	100,00%	200.126,22													50,00%	100.063,11	50,00%	100.063,11	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	75.633,62			20,00%	15.126,72	40,00%	30.253,45	40,00%	30.253,45									100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	1.721.866,70			20,00%	344.373,34	20,00%	344.373,34	20,00%	344.373,34	20,00%	344.373,34	20,00%	344.373,34					100,00%
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	222.314,25							40,00%	88.925,70	60,00%	133.388,55							100,00%
13	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	55.842,76													20,00%	11.168,55	80,00%	44.674,20	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	86.583,86																	100,00%
TOTAL GLOBAL			4.048.575,65	2,00%	80.910,53	11,94%	483.514,87	14,00%	566.781,21	12,41%	502.393,38	18,08%	732.075,43	18,73%	758.239,88	14,09%	570.498,47	8,75%	354.161,88	100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO			4.048.575,65	2,00%	80.910,53	13,94%	564.425,40	27,94%	1.131.206,60	40,35%	1.633.599,98	58,43%	2.365.675,41	77,16%	3.123.915,30	91,25%	3.694.413,77	100,00%	4.048.575,65	100,00%